



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Słubicach
ul. Konstytucji 3 – go Maja 79
69 – 100 Słubice

PR.5580.146.7.2018.KW

Słubice, dnia 12 marca 2019 r.

WA
[Signature]

P.T. Jowicki

12. 03. 2019.

dowojanowi 201.
dot. instrukcji
przebiegu przebiegu do HOP
w zakresie szkoleń
Bibian

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu 07 marca 2019 r. przez

1) mł. kpt. Kamil Wieczorek – Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno, Kontrolno – Rozpoznawczego, legitymacja służbowa nr 44/16

legitymującego się upoważnieniem znak PR.5580.146.7.2018.KW z dnia 26 lutego 2019 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**budynku Urzędu Miejskiego w Słubicach
ul. Akademicka 1, 69 – 100 Słubice**

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Urząd Miejski w Słubicach ul. Akademicka 1 69 – 100 Słubice	Pan Mariusz Olejniczak – Burmistrz Słubic

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Pani Urszula Wilczyńska – inspektor ds. kadr Pan Tadeusz Janicki – podinspektor ds. remontów
--	---

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym;
- 3) rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- 4) rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń;
- 5) postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej,

a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi;

- 6) sprawdzenie wykonania obowiązków zawartych w decyzji nr 17/2018 Komendanta Powiatowego PSP w Słubicach z dnia 24 maja 2018 r.

Informacje dodatkowe : brak

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) budynek Urzędu Miejskiego w Słubicach

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Pan Mariusz Olejniczak – Burmistrz Słubic

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Zgodnie z protokołem PR.5580.146.2.2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.

3. Organizacja ochrony ppoż.

Zgodnie z protokołem PR.5580.146.2.2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2018 r. (protokół z dnia 11 kwietnia 2018 r.).

☒ W wyniku kontroli wszczęto postępowania administracyjne.

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

Decyzja nr 17/2018 znak PR.5580.146.4.2018 z dnia 24 maja 2018 r.

1. Przeprowadzenie przeglądu przeciwpożarowego wyłącznika prądu – zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719).
Termin wykonania: 31.07.2018 r.

Stan realizacji – wykonano.

Podczas kontroli przedłożono protokół z wykonanego przeglądu przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Protokół sporządzony w dniu 16.05.2018 r. przez FLUX Łukasz Borkowski, pomiarów dokonał Kazimierz Borkowski nr upr. 671/5371/5372/5373/SIMP/14 – bez uwag. Sterowniki do przedmiotowego wyłącznika znajdują się przy wyjściach ewakuacyjnych z budynku. Załączenie przycisku powoduje wyłączenie zasilania w całym obiekcie – brak automatycznego załączenia UPS.

2. Przedłożenie opracowanej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719).
Termin wykonania: 31.07.2018 r.

Stan realizacji – nie wykonano.

W dniu 31.07.2018 r. do siedziby tut. Komendy dostarczono kserokopię IBP, która nie spełnia wymagań zarówno pod kątem spełnienia aktualnych przepisów przeciwpożarowych, jak również opisanie stanu faktycznego. W dniu kontroli nie przedłożono poprawionej dokumentacji.

3. Przedłożenie dokumentu potwierdzającego posiadane szkolenie z zakresu ppoż. pracowników – zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620);
Termin wykonania: 31.07.2018 r.

Stan realizacji – nie wykonano.

W dniu 31.07.2018 r. do siedziby tut. Komendy dostarczono kserokopie szkoleń okresowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, które nie były szkoleniami z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W dniu kontroli nie przedłożono dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie szkolenia. Przedstawiono harmonogram przeprowadzenia kompleksowego szkolenia wszystkich pracowników w kilku grupach w okresie 14 marca – 16 maja 2019 r. przez technika pożarnictwa Marka Koroluka.

4. Dostosowanie wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej do obowiązujących przepisów – zgodnie z § 18 ust. 2 oraz § 19 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719).
Termin wykonania: 31.05.2019 r.

Stan realizacji – wykonano.

Podczas kontroli potwierdzono wymianę wszystkich 11 szt. istniejących szafek hydrantowych z hydrantami DN 25 z węzami płaskoskładanymi na hydranty DN 25 z węzami półsztywnymi (30 m) spełniającymi wymagania Polskiej Normy. Hydranty posiadają aktualny przegląd przeprowadzony w dniu 16.08.2018 r. przez Serwis - ABC A. Reczulski. Pomiarów dokonał serwisant Marek Reczulski – bez uwag (wydajność nominalna powyżej 1 dm³/s).

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Zgodnie z protokołem PR.5580.146.2.2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych przedłożono aktualną dokumentację z przeprowadzonych przeglądów okresowych pozostałych urządzeń przeciwpożarowych (nie będących przedmiotem decyzji administracyjnej), których termin minął od czasu ostatniej kontroli :

- a) protokół nr z przeglądu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego z dnia 30.11.2018 r. przez Zakład Usług Elektrycznych Kazimierz Borkowski. Pomiarów dokonał Kazimierz Borkowski nr upr. 671/5371/5372/5373/SIMP/14 – bez uwag.
- b) protokół z konserwacji i przeglądu instalacji oddymiania wyk. w dniu 13.11.2018 r. przez Prewent Sprzęt ppoż. i BHP. Przeglądu dokonał konserwator systemów ppoż. inż. Aleksander Woronowicz – bez uwag.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Przegląd gaśnic wyk. w maju 2018 r. przez Prewent Sprzęt ppoż. i BHP. Przeglądu dokonał konserwator systemów ppoż. inż. Aleksander Woronowicz – bez uwag.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych – nie stwierdzono

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Zgodnie z protokołem PR.5580.146.2.2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Instalacja elektryczna i odgromowa – zgodnie z protokołem PR.5580.146.2.2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Podczas czynności kontrolno - rozpoznawczych przedłożono aktualną dokumentację z przeprowadzonych przeglądów okresowych, których termin minął od czasu ostatniej kontroli:

- a) protokół nr 193/2018 z okresowej kontroli przewodów kominowych wyk. w dniu 16.04.2018 r. przez Rejonowego Mistrza Kominarskiego Dariusz Nowak – bez uwag,

USTALENIA KOŃCOWE

Brak wykonania obowiązków zawartych w §§ 2 i 3 decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Słubicach nr 17/2018 znak PR.5580.146.4.2018 z dnia 24 maja 2018 r., tj. :

- brak prawidłowo opracowanej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego;
- brak przeprowadzenia szkolenia pracowników z zakresu przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Stwierdzone nieprawidłowości zostaną niezwłocznie usunięte.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 5 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.


BURMISTRZ

.....
Mariusz Ojenczak
podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego
kontrolowanego


Z-ca Naczelnika Wydziału
mł. kpt. Kamil Wieczorek

.....
podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego
kontrolującego